



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าถมดินสถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน อบต. น้ำ ขุ่น แห่งใหม่ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายครุหลุย	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๖ สายนาครุพิศ	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔	ปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จุดนาผู้ใหญ่จรูญ	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๕	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๙ สายบ้านยายไผ่ มโนทน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๐ จุดสวนครุสั๊ก	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๗	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๐ จุดข้างบ้านฝรั่ง	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๘	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๐ จุดสวนนายเลิศ	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๙	ค่าถมดินขยายไหล่ทาง พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จุดกองดิน	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ค่าขุดดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ จุดสวน มะขามนายน้อย	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๑	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๓ จุดไร่ นายคำพู่	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๒	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๔ จุดสวนนายคุณ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๓	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายเลียบบ คลองมะค่า	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๔	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๖ จุดนางนางทอง ฟักทอง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๕	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๖ สายบ้านยายหวี สายใหม่	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๖	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๖ สายบ้านตาเอก	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๗	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๗ จุดสายเลียบบเหมืองธรรมนุญ พร้อมวาง ท่อ คสล.	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๘	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายนาผู้ช่วย เดี่ยว	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายสวนนางจิง	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๐	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายหลังบ้าน นายสังข์	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๑	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทรัพย์น้อย	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๒	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายหนองผิให้	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๓	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายลา	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๔	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายสวนนายริน	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๕	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนาย บุญเพ็ง พลทา	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๖	ค่าก่อสร้างลาดสโลป หมู่ที่ ๒ จุดนายนายจา	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		✓		อยู่ใน ระหว่างการ ดำเนินงาน
๒๗	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๓ จุดสวน มะขามพันตรีสุเทพ	๒๔๓,๑๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง			✓	

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	ค่าก่อสร้างที่รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จุด นานางหวัง	๔๘๕,๗๐๐	๔๘๕,๗๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒๙	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๐	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนาย วิชัย	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๑	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑ จุดข้างตลาดนัด	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๒	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน หมู่ที่ ๓ จุดสระ ประปา	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๓	ค่าถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดประปา	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๔	ค่าถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายคาน	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๕	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๖ ซอยข้างบ้านผู้พัน	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๖	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ซอยบ้านยาย จันทร์	๑๓๒,๐๐๐	๐	๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง				

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ จุดสายบ้าน นายช่าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๘	ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จุดหน้า บ้านนายชัยโย	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓๙	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ สายบ้าน นางดอกไม้	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๐	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายหนอง กระทุ่ม	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๑	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ซอยนาง เครือวัลย์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๒	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ ซอยห้วยน้ำ ชำห้วยโป่งบน	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๓	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ ซอยโรงสี นายเสถียร	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๔	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยโรงสีนาย สุรศักดิ์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๕	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายบ้านแม่ กอบกุล	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ซอยหลัง โรงเรียนบ้านโสกเตีอ	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๔๗	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายขึ้นวัด ชัยวรรณ	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๔๘	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านตาตุ่ม	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔๙	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ ซอยนายคำ มवल นิลหว่าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๕๐	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนาง สมาน แก้วจำลอง	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๕๑	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ ซอยบ้านนาย แกะ	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๕๒	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซอยหลังบ้าน นายประเทือง	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง				
๕๓	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายไฟฟ้า	๑๒๒,๐๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง				
๕๔	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายขอ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง				

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๕	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายเหมืองกลาง	๓๒๕,๐๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐	กองช่าง				
๕๖	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๓	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง				
๕๗	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยเจ้าคุณ	๙๗,๐๐๐	๐	๙๗,๐๐๐	กองช่าง				
๕๘	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยนายนายบุญ เลิศ	๒๔๔,๐๐๐	๐	๒๔๔,๐๐๐	กองช่าง				
๕๙	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนาง สมบัติ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง				
๖๐	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนายทองแดง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง				
๖๑	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนาย สมาน ดีหมี่	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง				
๖๒	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๓ สายนายนายน้อย	๓๕๓,๐๐๐	๐	๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง				
๖๓	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านไร่	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖๔	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน อบต. น้ำซุน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง				

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านน้ำ ขุนน้อย	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖๖	ค่าวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ จุดนายนาย กานต์	๔๐๙,๐๐๐	๐	๔๐๙,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๖๗	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จุดนายนายถนัด	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖๘	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายบ้านตาบุญ	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖๙	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๓ จุดนายนายสม	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๗๐	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๔ สายบ้านนางจำรัส	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง				อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๗๑	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๖ สายนาช่างมิน	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง				อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๗๒	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๙ สายนาดง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง				อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๓	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๑ สายสระหลวง	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง				อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๗๔	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๑๒ สายนาครุ์ชนี้	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๗๕	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนาย บุญลือ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๗๖	ค่าปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ที่ ๓ สายนาครุ์ต้อย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๗๗	ค่าก่อสร้างลาดสโลป คสล. หมู่ที่ ๒ จุดหลัง บ้านยายติ่ม	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง				อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๗๘	ค่าเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยก ทล.๒๐	๒,๒๖๓,๗๐๐	๒,๒๖๓,๗๐๐	๐	กองช่าง				
๗๙	ค่าเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำซุ่น	๔,๔๑๙,๒๐๐	๔,๔๑๙,๒๐๐	๐	กองช่าง				
	รวม ๗๙ โครงการ	๒๕,๐๖๕,๗๐๐	๒๒,๕๐๒,๖๐๐	๒,๕๖๓,๑๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

๒.๑ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าชุดลอกเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๘ จุดนาย ยายน้อย	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๒	ค่าชุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ ๑๒ จุดนา นายแดง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๓	ค่าชุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑๔ จุดบ้านนาย อินทร์	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๔	ค่าชุดลอกร่องบง หมู่ที่ ๑๕	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๕	ค่าชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ จุดหลังวัดป่าน้ำขุน	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๖	ค่าชุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ จุดประปา	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๗	ค่าชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ จุดข้างโรงเรียนกกไธ	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๘	ค่าชุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๖ จุดป่ายูคา	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๙	ค่าชุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๒ จุดบ้านนาง ละมุด	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๐	ค่าชุดลอกคลองโสกรัง หมู่ที่ ๖ จุดหน้าฝาย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๑	ค่าชุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๔ จุดหลังบ้าน นายสำเร็จ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
๑๒	ค่าชุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ ๑๔ จุดนานาย สมโภชน์	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	
	รวม ๑๒ โครงการ	๔,๙๒๒,๐๐๐	๔,๙๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๕	๓๔,๖๐๐	๓๑,๙๑๗	๒,๖๘๓	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๑ โครงการ	๓๔,๖๐๐	๓๑,๙๑๗	๒,๖๘๓					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๔๖,๐๗๐	๑๙,๒๐๐	๒๖,๘๗๐	สำนักปลัด			✓	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๔๖,๐๗๐	๒๙,๓๓๖	๑๖,๗๓๔	สำนักปลัด			✓	
๓	โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟฟ้า ๒๕๖๕	๖,๘๐๐	๕,๓๘๙	๑,๔๑๑	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๓ โครงการ	๙๘,๙๔๐	๕๓,๙๒๕	๔๕,๐๑๕					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๐	สำนักปลัด			✓	
๒	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๔,๙๕๐	๘๗,๖๐๐	๑๗,๓๕๐	สำนักปลัด			✓	
๓	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยและแก้ไขปัญหาเสพติดในเยาวชน ตำบลน้ำซุน ประจำปี ๒๕๖๕	๑๔,๑๙๕	๑๔,๑๙๕	๐	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๓ โครงการ	๑๒๗,๙๐๕	๑๑๐,๕๕๕	๑๗,๓๕๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕	๑๙,๖๐๐	๑๖,๙๑๗	๒,๖๘๓	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๑ โครงการ	๑๙,๖๐๐	๑๖,๙๑๗	๒,๖๘๓					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
๒	โครงการพลังสังคม พลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้	๔๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๓	โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและราษฎรที่เดี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
๔	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ประจำปี ๒๕๖๕	๖,๘๐๐	๕,๓๘๙	๑,๔๑๑	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๔ โครงการ	๗๖,๘๐๐	๖๒,๓๘๙	๑๔,๔๑๑					

-๑๒-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข

๔.๔ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๔๕๗,๖๐๐	๑๙,๑๖๔,๖๐๐	๑,๒๙๓,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๒๕๑,๒๐๐	๔,๕๗๔,๘๐๐	๖๗๖,๔๐๐	สำนักปลัด			✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๓ โครงการ	๒๕,๘๕๘,๘๐๐	๒๓,๘๕๑,๙๐๐	๒,๐๐๖,๙๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗,๒๐๐	๑๑,๐๖๗	๖,๑๓๓	สำนักปลัด			✓	
๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒,๐๐๐	๗,๕๐๐	๔,๕๐๐	สำนักปลัด			✓	
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๒,๐๐๐	๙๖,๙๐๐	๕,๑๐๐	สำนักปลัด			✓	
๔	ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๕	ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๖	ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๘,๗๐๐	๑๑๔,๙๑๒	๑๙๓,๗๘๘	สำนักปลัด			✓	
๗	ค่าอาหารเสริมนม	๑,๓๒๔,๒๓๒	๑,๓๒๔,๒๓๒	๐	สำนักปลัด			✓	โอนเพิ่ม
๘	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๖๖๑,๑๒๐	๒,๖๖๑,๑๒๐	๐	สำนักปลัด			✓	โอนเพิ่ม
	รวม ๘ โครงการ	๔,๔๔๑,๒๕๒	๔,๒๒๕,๗๓๑	๒๑๕,๕๒๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าพวงมาลาถวายงานลอยกระทงเฉลิมฉลอง อนุสรณ์สถานเมืองราด	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นงานรัฐพิธีและประเพณีฯ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๕๐	๑,๙๕๐	สำนักปลัด			✓	
๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี ท้องถิ่นกาชาด มะขามหวานฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๓ โครงการ	๒๑,๐๐๐	๑๙,๐๕๐	๑,๙๕๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๖,๘๐๐	๕,๓๘๙	๑,๔๑๑	สำนักปลัด			✓	
๒	ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๓	เครื่องตัดหญ้า	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
๔	เลื่อยโซยนต์	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๔ โครงการ	๓๒๖,๘๐๐	๒๕,๓๘๙	๓๐๑,๔๑๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ รายวัน/รายเดือน	๖๔๘,๐๐๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	
๒	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นรายเดือน	๒,๒๔๙,๐๐๐	๒,๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัด			✓	โอนเพิ่ม
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	๖,๘๐๐	๕,๓๘๙.๐๐	๑,๔๑๑	สำนักปลัด			✓	
	รวม ๓ โครงการ	๒,๙๐๓,๘๐๐	๒,๘๙๓,๓๘๙.๐๐	๑๐,๔๑๑					
	รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ โครงการ	๖๓,๘๙๗,๑๙๗	๕๘,๗๑๔,๗๖๒	๕,๑๘๒,๔๓๕					

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมต้องดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมที่มีลักษณะโครงการ กิจกรรมรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของของโรคบางโครงการกิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุมก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลน้ำชุม ด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอในการกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการ

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม www.namchun.go.th หรือให้ข้อมูลผ่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๗๙๔.๒๕๕-๖ ในวันและเวลาราชการ